

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567
รอบ 6 เดือน



ฝ่ายงานวิเคราะห์และแผน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ
โทร 0-4567-460

รายงานผลตามแผนดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนัง จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565-กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์1 การพัฒนาคนและสังคม

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย จริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
			ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	ยังไม่ ดำ เนินการ	ยกเลิก ดำเนิน การ			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางจันทร์เพ็ญ ปรารถนา - พื้นที่การเกษตรนายลำตวน ชันทอง ม. 12	143,000	✓				138,000	5,000	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสมัย ชุ่มเย็น - บ้านนายเมา วัฒนา ม.10	198,000	✓				197,000	1,000	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางไหม บัว รินทร์ - บ้านนายบรรเทิง ยิ้มแย้ม ม.8	199,000	✓				197,000	1,500	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากพื้นที่การเกษตร นาย ชัยเดช บุญหา -พื้นที่การเกษตรนายรยรง กันหาบุตร ม. 2	199,000	✓				185,000	14,000	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย จริง	งบประม าณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
			ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนิน การ			
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากแยกหน้าวัด บ้านปละ - พื้นที่การเกษตรนางตุ้ย สุดหล้า ม.4	199,000	✓						
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากศาลา ประชาคม ม.14 - บ้านสะพุง ม. 1	199,000	✓						
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาเจริญ จาก ถนน (คสล.เดิม) -พื้นที่การเกษตรนายทวีศักดิ์ ศรีโคตร ม. 13	199,000	✓						
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังวัดบ้านสะพุง หมู่ที่ 1 -บ้านปละ หมู่ที่ 4	199,000	✓						

ยุทธศาสตร์1 การพัฒนาคนและสังคม

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย จริง	งบประม าณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
			ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	ยังไม่ ดำ เนินการ	ยกเลิก ดำเนิน การ			
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากพื้นที่การเกษตรนายทอง จิตร มัน - พื้นที่การเกษตรนางสมคิด บัวงาม ม.3	170,000	✓				164,200	5,800	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองภัยแล้ง (ฝั่งทิศตะวันตก) จากถนนลาดยางทุ่งระวี หนองขาม - พื้นที่ การเกษตรนางตรุณี บริสุทธิ์ หมู่ที่ 6	160,000	✓				159,500	500	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมจากพื้นที่ การเกษตรนางราตรี กิ่งจันทน์ม - สามแยก ม. 11	70,000	✓				68,500	1,500	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาเจริญ จาก ถนน(คสล.เดิม) - บ้านนายไสว นาคเสน หมู่ที่ 13	43,000	✓				42,700	300	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงา นที่ ดำเนินง าน
			ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	ยังไม่ ดำ เนินการ	ยกเลิก ดำเนิน การ			
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมจาก พื้นที่การเกษตรนางราตรี กิ่งจันทมล - สามแยก ม. 11	35,000	✓				34,800	200	
15	โครงการก่อสร้างถนนดินตัดใหม่สายเลียบบคลอง ฝั่ง ตะวันออก(คลองภัยแล้ง)จากพื้นที่การเกษตร นาง หนูพิน พลปลัด -คลองไส้ไก่อ ม. 6	35,000	✓				34,800	200	
16	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) หมู่ ที่ 1	359,000	✓				340,000	19,000	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประ มาณ คงเหลือ	หน่วย งานที่ ดำเนินงาน
			ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	ยังไม่ ดำ เนินการ	ยกเลิก ดำเนิน การ			
17	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13	20,000	✓				19,900	100	
18	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. จากบ้านนางอิฐ สีแดง- รพ.สต.สะพุง ม.11	199,000	✓				198,000	1,000	
19	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. จากบ้านนายบุญยัง แก้วเมือง - หน้าศพด.วัดบ้านจอก	58,000	✓				55,000	3,000	
20	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองอะเลา ม. 7 - บ้านจอก ม. 2	199,000	✓				195,000	4,000	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินงาน
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
21	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านนางหนูสิทธิ์ คันศร ม.3	29,000	✓				27,500	1,500	
22	โครงการซ่อมสร้างถนนคสล.จากสามแยกบ้านนางไข จิตร มั่น - บ้านนางทองใบ ชื่นจันทร์ ม. 5	199,000	✓				196,500	2,500	
23	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายไฉน พลปลัด – คลองระวี หมู่ที่ 1	134,500	✓				134,500	500	
24	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายชู พละพันธ์ หมู่ที่ 1 - บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9	263,000	✓				262,000	1,000	
25	โครงการปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนนลูกรัง (ด้านทิศตะวันออก) สายเลียยคลองระวี ม.11จากสะพาน-เขตเทศบาลศรีรัตนะ	69,000	✓				68,000	1,000	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย จริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
			ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	ยังไม่ ดำ เนินการ	ยกเลิก ดำเนิน การ			
26	โครงการปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนนลูกรัง จากบ้านนาง จุฑารัตน์ สอทอง - พื้นที่การเกษตรนางมาลาศรี มุลกะกุล หมู่ ที่ 5	33,000	✓				27,055	5,945	
27	โครงการปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนนลูกรัง จากพื้นที่การเกษตร นายประดิษฐ์ รจนัย - พื้นที่การเกษตรนายนพดล บุญหา หมู่ที่ 13	50,000	✓				49,500	500	
28	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนหินคลุก จากบ้านนายใจ คำมา - พื้นที่การเกษตรนายสน สิงห์ทอง หมู่ที่ 11	80,000	✓				66,112	13,888	
29	โครงการจัดซื้อกระจกโค้งอบต.สะพุง ประจำปี 2567	274,400	✓				274,400	0.00	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย	ยอดคง เหลือ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการส่งเสริมสตรีและพัฒนาสตรีตำบลสะพุง	100,000	✓			50,000	30,000	
๒	โครงการฝึกอาชีพพระยาสันแก่ประชาชนในตำบลสะพุง	30,000	✓			29,080	920	
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	30,000	✓			21,750	18,250	
๔	โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสะพุง	25,000	✓			25,000	0.00	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินกา ร	
๑	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	21,350		✓			
๒	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	40,000	38,740	✓			
๓	สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข จำนวน 14 หมู่บ้าน	280,000	✓			280,000	0.00
๔	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000		✓			

1.4 แผนงานการศึกษา

1.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา (ประเพณีบุญบั้งไฟ)	370,000	370,000	✓			
๒	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมจัดงานเทศกาลข้าวโพดหวาน ทุเรียน ภูเขาไฟและของดีศรีรัตนะ	80,000	80,000	✓			
๓	โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมทาง พระพุทธศาสนา(ทำบุญขึ้นปีใหม่)	30,000	30,000	✓			
๔	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	200,000	200,000	✓			
๕	โครงการป้องกัน/การฝึกซ้อม กรณีเด็กจมน้ำ	10,000	10,000	✓			

1.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ดำเนินกา รเสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
๖	โครงการส่งเสริมงานแสดงนิทรรศการวิชาการและการเตรียมสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯลฯ	30,000	✓			30,000	0.00	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าการจัดการเรียนการสอน (รายหัว))	170,748	✓			170,748	0.00	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	43,152	✓			20,416	22,736	
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	30,225	✓			14,300	15,925	
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	18,600	✓			8,800	9,800	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ดำเนินกา รเสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	26,970	✓			12,760	14,210	
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวัน)	820,480	✓			786,816	33,664	
13	โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อการ ประเมินผล และสร้างสื่อการเรียนการสอน โปรแกรม Excal , Power point , Photo shop	10,000	✓			10,000	0.00	
14	โครงการอบรมประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล	10,000	✓			10,000	0.00	
15	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านสะพุง ต. สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ	15,000	✓			15,000	0.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
16	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นเสริมปัญญา ศพด.วัดบ้านจอก ม.2	199,000	✓			198,000	1,000	
17	โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.วัดบ้านทุ่งสว่าง	163,000	✓			162,000	1,000	
18	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะ กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) หรือ สถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่น	1,812,800	✓			1,784,200	28,600	

1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
-------	-----------------	----------	----------	----------------	----------

บ ที่		(บาท)	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินกา รเสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินกา ร	เหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ห้างไกลยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำนักปลัดฯ)	15,000		✓			
๒	โครงการพัฒนา ศักยภาพด้านอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป (สำนักปลัดฯ)	30,000		✓			
๓	โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสะพุง	25,000	25,000	✓			

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ท่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำนักปลัดฯ)	15,000		✓					
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (จุดบริการประชาชน)	20,000	9,150						

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินกา รเสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินกา ร	
๑	โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ห่วงไกลยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำนักปลัดฯ)	15,000		✓			

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย จริง	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง	322,700	322,700	300	✓			
2	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรี รัตนะ	40,000	40,000	0.00	✓			
3	อุดหนุนโครงการจัดงานเพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ ประเพณีวัฒนธรรมและวันสำคัญของทางราชการ	40,000	40,000	0.00	✓			
4	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	50,000	50,000	0.00	✓			

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย จริง	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5	อุดหนุนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ	5,000	5,000	0.00	✓			
6	อุดหนุนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ	10,000	400	9,600	✓			
7	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพันพหลังจากเกิดสาธารณภัย (สำนักปลัด)	70,000	60,910	9,090	✓			
8					✓			

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	159,600.00		✓			
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,589,200. 00		✓			
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	33,000.00		✓			
๔	เงินสำรองจ่าย	308,954.00		✓			
๕	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	76,000.00		✓			
๖	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	345,936.00		✓			
๗	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	67,000.00		✓			
๘	เบี้ยยังชีพความพิการ	2,253,600.		✓			

		00					
--	--	----	--	--	--	--	--